



Ofício nº 043/2024-AOH

Porecatu-PR, 20 de dezembro de 2024.

Á
ASSESSORIA DE GOVERNO
Osni Tomé da Silva

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 120/2024-AS
Relatório de Obras

Prezados

Venho por meio deste, responder ao Ofício nº 120/2024-AS, com um relatório sobre as obras em execução e já executadas entre os anos de 2021 à 2024.

CONCLUÍDAS:

- **BICICLETÁRIO ECOLÓGICO**
TIPO: Construção
LOCAL: Avenida Antônio Fernandes – Praça da Rodoviária
CONTRATO: R\$ 15.880,43
- **QUADRA POLIESPORTIVA ROBERTO CABRERA**
TIPO: Reforma
LOCAL: Centro Social Urbano - CSU
CONTRATO: R\$ 230.207,65
ADITIVO: R\$ 52.626,29
TOTAL: R\$ 282.833,94
- **ESCOLA MUN. MAESTRO HONÓRIO MAESTRELLI**
TIPO: Reforma
CONTRATO: R\$ 200.726,52
ADITIVO: R\$ 19.793,04
ADITIVO: R\$ 3.895,73
TOTAL: R\$ 224.415,29
- **QUADRA POLIESPORTIVA LENON DOS SANTOS**
TIPO: Reforma
LOCAL: Piscina Pública
CONTRATO: R\$ 209.544,79
- **SALAS EM GESSO ACARTONADO**
TIPO: Instalação
LOCAL: Prefeitura Municipal
CONTRATO: R\$ 33.611,75



- **CANIL**
TIPO: Construção
LOCAL: Garagem Municipal
CONTRATO: R\$ 150.449,73
ADITIVO: R\$ 37.154,20
TOTAL: 187.603,93
- **COBERTURA / TELHAMENTO**
TIPO: Reforma / Substituição
LOCAL: CMEI Vicente de Conti
CONTRATO: R\$ 87.980,63
ADITIVO: R\$ 18.328,08
TOTAL: R\$ 106.308,71
- **RECAPE ASFÁLTICO**
TIPO: CBUQ
CONTRATO: R\$ 3.786.884,23
PAGO: R\$ 3.217.800,36
- **CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – CCI**
TIPO: Reforma
CONTRATO: R\$ 327.600,82
- **MANTA ASFÁLTICA NO TELHADO**
TIPO: Instalação
LOCAL: Ginásio de Esportes Isaac Jabur “Macacão”
CONTRATO: R\$ 261.583,90
- **CONSELHO TUTELAR**
TIPO: Reforma
CONTRATO: R\$ 28.662,37

INCONCLUÍDA:

- **CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**
TIPO: Construção | 81%
LOCAL: Centro Social Urbano – CSU
MOTIVO: Abandono por parte da empresa executora
CONTRATO: R\$ 249.499,92
PAGO: R\$ 206.371,05

ANDAMENTO:

- **CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**
TIPO: Construção | 66%
LOCAL: Centro Social Urbano – CSU
CONTRATO: R\$ 83.530,61
ADITIVO: R\$ 40.869,53
TOTAL: R\$ 124.400,14
PAGO: R\$ 82.048,12



- **ESPAÇO COBERTO**
TIPO: Construção | 66%
LOCAL: CMEI Vicente de Conti
CONTRATO: R\$ 326.915,47
PAGO: R\$ 214.865,63
- **RECAPE ASFÁLTICO**
TIPO: CBUQ | 37%
CONTRATO: R\$ 7.348.730,00
PAGO: R\$ 2.753.783,11
- **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS**
TIPO: Construção | 64%
LOCAL: 3 Conjuntos
CONTRATO: R\$ 1.259.290,96
PAGO: R\$ 811.015,75

Estamos à disposição para qualquer dúvida.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Att.

Lucas José O. Caires Pinheiro
Engenheiro Civil
Assessor para Obras e Habitação